

CRONOPROGRAMMA

N.O.	DESCRIZIONE LAVORAZIONI	MESI	1				2				3					
		SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Allestimento del cantiere, recinzione, cartellonistica		■	■												
2	Completamento allestimento di cantiere, baracca...		■													
3	Montaggio ponteggi esterni		■	■			■	■								
4	Rimozione manto impermeabile e lattoneria			■												
5	Nuovo manto impermeabile			■												
6	Nuove lattonerie			■												
7	Rigenerazione superfici in calcestruzzo			■	■	■		■	■	■	■					
8	Tinteggiatura esterna			■	■	■			■	■	■	■				
9	Rimozione dei serramenti esterni								■	■	■					
10	Posa nuovi serramenti esterni								■	■	■					
11	Rimozione dei serramenti interni								■	■						
12	Posa nuovi serramenti interni								■	■						
13	Fissaggio arredi interni						■	■								
14	Consolidamento parete interna							■	■	■						
15	Tinteggiatura interna									■	■	■				
16	Smontaggio dei ponteggi						■	■			■	■	■			
17	Rimozione allestimento cantiere											■	■			
18	Pulizie finali: interne ed esterne												■			

TOTALE	60 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
---------------	---