

<b>Comune di Salcedo</b> Provincia di Vicenza	
<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI</b>	
<b>OGGETTO:</b>	<b>EVENTI ALLUVIONALI DAL 31/10 AL 02.11.2010 NELLA REGIONE VENETO. LAVORI DI "RICOSTRUZIONE SCARPATA PREVIO CONSOLIDAMENTO CON TERRE ARMATE O PALIFICATA E REGIMAZIONE ACQUE (LOCALITÀ CONTE)". APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE DELL'OPERA, DEL QUADRO ECONOMICO A TITOLO RICOGNITORIO E RESTITUZIONE DELLE ECONOMIE CONSEGUITE;</b>

### IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:

- l'evento alluvionale che ha interessato il Veneto ed anche il territorio comunale verificatosi nel periodo 31.10 – 02.11.2010 ha comportato danni che sono stati segnalati e censiti con scheda datata 11.01.2011 e trasmessa per via informatica alla Regione Veneto;
- l'ordinanza n° 3 del 21.01.2011 del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali suindicati ha inserito anche il Comune di Salcedo tra i beneficiari di risorse finanziarie assegnandone un contributo provvisoriamente stabilito in €. 51.750,00;
- con nota del 17.08.2012 prot. n° 377558-E.430 del "Commissario Delegato per il Superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010", pervenuta al prot. com.le n° 2522/12 in data 20.08.2012, si è segnalato che:

a) in forza dell'ordinanza commissariale n° 5 del 27.07.2012, sono state assegnate le risorse ai Comuni che, già per effetto delle proprie precedenti ordinanze nnr. 3/2010 e 9/2011 erano state anticipate quali acconti;

b) fra gli interventi indicati dal Comune (e segnalati per via telematica con la scheda di censimento datata 11.01.2011 già sopra menzionata) sono stati individuati e finanziati dalla Commissione tecnica, sulla base della validazione effettuata dai Soggetti Attuatori Provinciali, e, dei criteri per la ripartizione delle risorse, la seguente opera:

- "Località Conte: ricostruzione scarpata previo consolidamento con terre armate o palificata e regimentazione acque meteoriche" importo finanziabile €. 20.000,00;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

**A) provvedimenti a livello progettuale/richiesta contributi/altro:**

- deliberazione di G.C. n° 22 del 24.09.2012 con la quale si è approvata la progettazione definitiva-esecutiva dell'opera in oggetto, redatta dal geologo dr. Luigi Stevan di Marostica, dell'importo di €. 20.000,00 di cui €. 13.010,00 per lavori e forniture a base d'appalto ed €. 6.990,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**B) provvedimenti a livello di affidamenti/appalti:**

- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 87/T del 04.09.2012 di incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva al geologo Dr. Luigi Stevan di Marostica e relativo impegno di spesa;

- determinazioni del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici n° 134/T del 06.12.2012 di avvio delle procedure per l'indizione dell'appalto (procedura negoziata di cui all'art. 57 ed art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i);

- gara espletata in data 21.12.2012 con aggiudicazione provvisoria alla ditta Dalla Gassa s.r.l. – di Cornedo Vicentino (VI) con il ribasso del 6,106%;

- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 07/T del 04.02.2013 di aggiudicazione definitiva alla ditta suddetta con il ribasso del 6,106% dando altresì atto che non sussisteva l'onere di corrispondere il contributo di gara all'Autorità LL.PP.;
- contratto d'appalto stipulato in data 16.05.2013 rep. com.le n° 346 registrato a Thiene in data 28.05.2013 al n° 1257 S.3;
- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici m° 57/T del 25.07.2013 di autorizzazione al subappalto alla ditta Escavazioni Terra Rossi Claudio & G. SNC" di Lusiana (VI) per l'importo di €. 2.448,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza ed afferrente ad "opere di movimento terra e drenaggio");

**C) provvedimenti afferenti ad incarichi/affidamenti per esecuzione lavori rientranti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione/perizie di variante/ ecc.:**

- non risultano essere stati effettuati provvedimenti in tale senso;

**D) elementi e/o irregolarità emerse in sede di esecuzione lavori e/o accertamenti:**

- non risultano essere emerse irregolarità contributive a carico della Ditta appaltataria che ha effettuato i lavori riconducibili all'opera in oggetto;

**E) provvedimenti afferenti a liquidazioni e pagamenti effettuati:**

soggetto/estremi provvedimento/causale	Importo	IVA 22%	Totale €.
Stato Finale Lavori e C.R.E. Ditta Dalla Gassa s.r.l. – Cornedo Vic.no Det. 61/T del 29.09.2014	12.240,00	2.692,80	14.932,80
Pagamento parcella saldo Geologo Dr. Luigi Stevan - Marostica Det. 62/T del 29.09.2014	3.237,25	712,19	3.949,44
Compensi incentivanti (art. 93 D.Lgs 163/2006) Responsabile del procedimento Det. 79/S del Segretario Com. del 13.11.2014	39,78		39,78
<i>Totale parziali</i>	15.517,03	3.404,99	18.922,02
<b><i>Totale complessivo del costo sostenuto</i></b>			<b>18.922,02</b>

CONSIDERATO che il quadro economico della progettazione definitiva-esecutiva sopra menzionata risultava essere così ripartito:

Lavori e forniture a base d'appalto	Parziali €.	Totali €.
Opere a misura e a corpo	12.610,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	400,00	
<b>Totale lavori e forniture</b>		<b>13.010,00</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	39,88	
Compenso incentivante	260,20	
Spese tecniche	3.264,00	
Iva nella misura del 21%	3.425,92	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>6,990,00</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>20.000,00</b>

VISTI i codici attribuiti all'opera in questione:

- codice CUP G47H12000550002;
- codice CIG 4608981B6E;

DATO ATTO che, per i "lavori e forniture a base d'appalto", all'aggiudicazione definitiva è seguita la stipula del contratto n° 346 di rep. com.le in data 16.05.2013, registrato a Thiene il 28.05.2013 al n° 1257 serie 3, e che, i lavori risultano essere stati:

- iniziati in data 23.09.2013 come da verbale di consegna lavori;
- ultimati in data 04.10.2013 come da verbale di fine lavori;
- dichiarati regolarmente eseguiti come da "Relazione sul conto finale" e "Certificato di Regolare esecuzione" datati rispettivamente 08.08.2014 e 13.08.2014, depositati in data 26.09.2014 rispettivamente al prot. com.le n° 1945/14 e 1946/14, unitamente ai prescritti atti documentali;

PRECISATO in ordine alle liquidazioni operate che l'aliquota dell'IVA originariamente indicata in sede di redazione degli elaborati progettuali nella misura del 21% risulta essere stata aumentata al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013 ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter, del D.L. 98/2011 così come modificato dal D.L. 28.06.2013 n° 76 (art. 11, comma 1 lettera a) convertito con modificazioni dalla Legge 09.08.2013 n° 99;

DATO ATTO che il finanziamento dell'opera in oggetto (Località Conte: ricostruzione scarpata previo consolidamento con terre armate o palificata e regimazione acque meteoriche) - il cui importo complessivo è di €. 20.000,00 - risulta garantito per l'intero importo con contributo regionale assegnato, come sopra detto, ai sensi delle ordinanze Commissariali n° 5/2010 e n° 10/2010 di cui all'OPCM n° 3906/2010, e di cui a nota dello stesso Commissario delegato datata 17.08.2012 prot. n° 377558;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, il DPR 05.10.2010 n° 207, le s.m.i. intervenute, l'OPCM n° 3906/2010 e le ordinanze del Commissario delegato per la Regione Veneto n° 05/2010 e n° 10/2010, la L.R. 2772003 e s.m.i.;

VISTA altresì la nota della Regione Veneto datata 22.04.2013 prot. n° 171599/16 in ordine alle modalità di esecuzione e di rendicontazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.12/2014 in data 17/12/2014 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare il quadro economico di spesa a consuntivo ed a titolo ricognitorio dei lavori di "Località Conte: ricostruzione scarpata previo consolidamento con terre armate o palificata e regimazione acque meteoriche" (Importo di €. 20.000,00), come risulta sulla base della documentazione agli atti, a firma del geologo dr. Luigi Stevan di Marostica (VI), nonché degli atti surrichiamati di liquidazioni direttamente operate dal Responsabile Unico del procedimento dell'Area Servizi Tecnici o del Segretario Comunale, qui di seguito esposto:

voce	descrizione	importo da progettazione= def/esecc. in euro	Importi da liquidazioni o da S.F. e C.R.E. in	Differenze
A	LAVORI A BASE D'APPALTO			
	Opere a misura ed a corpo	12.610,00	12.240,00	- 770,00
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	400,00	(*)	
	<i>Totale lavori e forniture</i>	<b>13.010,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>- 770,00</b>
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	0,00	0,00
B2	Imprevisti ed arrotondamenti	39,88	0,00	- 39,88
B3	Compenso incentivante (art. 92 D. Lgs. 163/2006)	260,20	39,78	- 220,42
B4	Spese tecniche	3.264,00	3.237,25	- 26,75
B5	IVA applicata nella misura in vigore alla data della progettazione e pari al 21% (su A+B4)	3.425,92		
	IVA applicata nella misura del 22% (su A+B4) per modifiche di cui al D.L. 98/2011 e s.m.i.;		3.404,99	- 20,93
B6	Imprevisti	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale somme a disposizione</i>	<b>6.990,00</b>	<b>6.682,02</b>	<b>- 307,98</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.922,02</b>	<b>- 1.077,98</b>

(\*) importo da CRE comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- 2) di dare atto che a fronte di un minore costo complessivo e finale dell'opera in oggetto risulta verificata una economia pari ad €. 1.077,98 che il Comune di Salcedo provvederà a restituire alla contabilità speciale 5458 intestata alla Regione Veneto nelle modalità ed indicazioni contenute nella nota datata 22.04.2013 prot. reg.ne n° 171599/13 atteso che per l'opera medesima risulta già essere stata anticipata l'intera somma in forza delle OO.CC. nn. 9/2010 e 3/2011;
- 3) di trasmettere alla Regione Veneto unitamente al presente provvedimento tutta la documentazione inerente secondo le indicazioni contenute nella già sopra citata nota regionale n° 171599/16 del 22.04.2013;

\* \* \* \* \*

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI TECNICI  
F.to (geom. Maurizio Covolo)

.....

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa.

Eventuali annotazioni:

Salcedo, 07.01.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----  
**[X] COPIA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N.15...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.

Lì 23 GEN. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

-----  
COMUNE DI SALCEDO (VI)  
E' copia conforme all'originale ad uso  
Amministrativo.

SALCEDO, lì \_23 GEN. 2015\_\_\_\_\_

F:to IL FUNZIONARIO INCARICATO