



**COMUNE DI SALCEDO**  
**(Provincia di Vicenza)**

**Determinazione N. 31 del 16/05/2017**

**Area Servizi Tecnici**

<b>OGGETTO:</b>	<b>INTERVENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' SOSTIZO (IMPORTO â,-. 210.000,00). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' GENERALE DELL'OPERA, DEL QUADRO ECONOMICO A TITOLO RICOGNITORIO E RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO ALLA PROVINCIA DI VICENZA;</b>
-----------------	---

**Il Responsabile Area Servizi Tecnici**

PREMESSO che il Comune di Salcedo, con i provvedimenti ed atti di seguito elencati ha realizzato l'intervento denominato "Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo € 210.000,00)" giusto progetto redatto in data Ottobre 2015 dallo Studio Tecnico GEOS di Marostica, a firma del geologo dr. L. Stevan, dell'importo complessivo di € 210.000,00 finanziato con contributo dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza assegnato in forza di deliberazione di G.P. n° 29 del 29.07.2016;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

**A) provvedimenti a livello progettuale/contributi/altro:**

- "Protocollo d'intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo " stipulato in data 10.09.2015 inerente alla concessione del finanziamento per la realizzazione dell'opera di cui sopra ed alle modalità di realizzazione e rendicontazione dei lavori;
- deliberazione di G.C. n° 43 del 16.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approva la progettazione definitiva-esecutiva dell'opera denominata "Intervento per la stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo € 210.000,00)" – di cui € 169.923,97 a base d'appalto ed € 40.076,03 per somme in Amministrazione – redatta in data Ottobre 2015 a firma del geologo dr. L. Stevan dello Studio Tecnico GEOS di Marostica;
- nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza per il riutilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara di cui a propria nota del 26.07.2016 prot. 50775;
- deliberazioni di G.C. n° 27 del 05.08.2016 di indirizzi per l'esecuzione di lavori complementari da individuarsi all'interno dell'opera succitata e non ricompresi nel progetto stesso ma utili e enecessari per incrementare i fattori di sicurezza sull'area del dissesto con conseguente riduzione dei pericoli per la pubblica incolumità, e, n° 34 del 07.10.2016 di approvazione della progettazione inerente alla realizzazione di "lavori complementari" per l'importo di € 45.200,00 di cui € 38.995,11 per lavori ed € 6.204,89 per somme in Amministrazione;

**B) provvedimenti a livello di affidamenti/appalti:**

- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 81/T del 08.10.2015 di aggiudicazione affidamento incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva allo Studio Tecnico GEOS di Marostica (VI) e relativo impegno di spesa;
- determinazioni del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici n° 93/T del 10.12.2015 di avvio delle procedure per l'indizione dell'appalto (procedura negoziata di cui all'art. 57, co. 7, ed art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i) per il tramite della SUA della Provincia di Vicenza, e di liquidazione e pagamento del contributo di gara all'Autorità LL.PP. nella misura di € 225,00;

- gara espletata in data 01.03.2016 con aggiudicazione provvisoria alla ditta Comac s.r.l.– di Romano d'Ezzelino (VI) con il ribasso del 35,831%;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 27/T del 31.03.2016 di aggiudicazione definitiva alla ditta suddetta con il ribasso del 35,831%;
- contratto d'appalto stipulato in data 27.05.2016 rep. com.le n° 355 registrato a Bassano del Grappa in data 14.06.2016 al n°21 serie 1;

**C) provvedimenti afferenti ad incarichi/affidamenti per esecuzione lavori rientranti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione/perizie di variante/lavori complementari, ecc.:**

- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 73/T del 04.08.2016 di presa d'atto di variazione del quadro economico seguente all'aggiudicazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 76/T del 09.09.2016 di approvazione, ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., della perizia suppletiva e di variante n° 1;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 102/T del 22.11.2016 di affidamento alla ditta Comac s.r.l. di Romano d'Ezzelino dei "lavori complementari" per l'importo di € 38.995,11 oltre IVA;

**D) elementi e/o irregolarità emerse in sede di esecuzione lavori e/o accertamenti:**

- non risultano essere emersi problemi/incidenti/ o quantaltro in relazione all'esecuzione dei lavori; le sospensioni operate vanno attribuite od a periodi di condizioni climatiche non favorevoli e tali da pregiudicare la sicurezza operativa in cantiere od alle tempistiche necessarie per la definizione delle procedure e dei provvedimenti (perizie varianti/lavori complementari);
- non risultano essere emerse situazioni di irregolarità contributive nei confronti della ditta Comac s.r.l. come da documentazione in atti (acquisizioni DURC);
- non risultano altresì essere state effettuate cessioni di credito da parte della stessa ditta;

**E) provvedimenti afferenti a liquidazioni e pagamenti effettuati:**

soggetto/estremi provvedimento/causale	Importo	IVA 10%	IVA 22%	Totale €
Contributo Autorità LL.PP. per gara Det. 93/T del 18.01.2013	225,00			225,00
Parcella professionale – acconto Studio GEOS Det. 54/T del 07.07.2016	3.016,00		663,52	3.679,52
1° S.A.L. ditta Comac srl Det. 60/T del 28.07.2016	88.500,00	8.850,00		97.350,00
2° S.A.L. coinc. Con S.F. ditta Comac srl Det. 98/T del 02.11.2016	41.263,62	4.126,36		45.389,98
CRE e credito residuo ditta Comac srl Det. 8 del 16.02.2017	652,09	65,21		717,30
Lavori complementari ditta Comac srl CRE e saldo totale Det. 20 del 04.04.2017	38.992,74	3.899,27		42.892,01
Parcella professionale (Studio Tecn. GEOS) Per saldo su lavori principali/perizia/ecc. Per saldo su lavori complementari Det. 28 del 02.05.2017	8.139,04 1.560,00		1.790,59 343,20	11.832,83
Compensi incentivanti (art. 93 D.Lgs 163/06) Det. Segr. Com.le 29 del 05.05.2017	550,57			550,57
<b>Totale complessivo del costo</b>	<b>182.889,06</b>	<b>16.940,84</b>	<b>2.797,31</b>	<b>202.637,21</b>

CONSIDERATO che il quadro economico della progettazione definitiva-esecutiva, come modificato dalla perizia suppletiva e di variante n° 1 risultava essere così ripartito:

Descrizione voce	Importo di progetto	Importo di variante	differenza
A Esecuzione delle lavorazioni			
1) Lavori a corpo	4.000,00	2.200,00	- 1.800,00
2) Lavori a misura	161.923,97	124.264,07	- 37.659,90
3) Lavori in economia	0,00	0,00	0,00

	Totale parziale	165.923,97	126.464,07	- 39.459,90
B) Attuazione piani di sicurezza				
1) da computo PSC				
		4.000,00	4.000,00	0,00
	Totale parziale	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE LAVORI				
		169.923,97	130.464,07	- 39.459,90
C) Somme a disposizione della stazione appaltante				
1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto				
		0,00	0,00	0,00
2) Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi				
		2.000,00	2.000,00	0,00
3) Imprevisti ed arrotondamenti				
		2.403,24	45.273,30	+42.870,06
4) Acquisizione aree o immobili				
		0,00	0,00	0,00
5) Accantonamento di cui all'art. 550, co.1, L. 311/2004 (rev. prezzi)				
		0,00	0,00	0,00
6) Compenso incentivante (art. 92 D.Lgs. 163/2006)				
		2.000,00	2.000,00	0,00
7) Spese tecniche:				
7a) progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza In fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità (oneri previdenziali compresi)				
		9.894,00	9.894,00	0,00
7b) Spese tecniche per redazione Perizia di Variante				
		---	832,00	+ 832,00
8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici				
		1.000,00	1.000,00	0,00
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				
		1.300,00	1.300,00	0,00
10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto				
		500,00	500,00	0,00
11) Contributo ANAC/AVC				
		225,00	225,00	0,00
12) IVA al 10% sui lavori				
		16.992,40	13.046,41	- 3.945,99
13) IVA 22% ed altre eventuali imposte				
		3.761,39	3.465,22	- 296,17
	Totale parziale	40.076,03	79.535,93	+39.459,90
TOTALE GENERALE				
		210.000,00	210.000,00	0,00

CONSIDERATO altresì che il quadro economico inerente ai lavori complementari, approvato con deliberazione di G.C. n° 34 del 07.10.2016 risultava il seguente:

A) Esecuzione delle lavorazioni		
1	Lavori a corpo	2.000,00
2	Lavori a misura	36.995,11
3	Lavori in economia	0,00
		38.995,11
B) Attuazione piani di sicurezza		
1	Stima	0,00
	<b>Totale lavori</b>	<b>38.995,11</b>
C) Somme a disposizione della Stazione appaltante		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
2	Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi	0,00
3	Imprevisti e arrotondamenti, ribassi d'asta	329,66
4	Acquisizione aree o immobili	0,00
5	Accantonamento di cui all'art. 1 co. 550 legge 311/04	0,00
6	Compenso incentivante (art. 92 D. Lgs. 163/2006)	0,00
7	Spese tecniche	
7a	Lavori complementari – progettazione, direzione lavori, contabilità, CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali inclusi)	1.560,00
7b	Altre spese tecniche	0,00
8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (gestione appalto)	0,00
9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	0,00
11	Contributo ANAC/AVCP	0,00
12	IVA 10% sui lavori	3.899,51
13	IVA 22% ed eventuali altre imposte	415,72
	<b>Totale parziale</b>	<b>6.204,89</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>45.200,00</b>

VISTI i codici attribuiti all'opera in questione e più precisamente:

- a) Per l'opera generale:
  - codice CUP G47H15000700003;
  - codice CIG 6506915C1D;
- b) per i lavori complementari:
  - codice CIG Z5D1C26B9A;

DATO ATTO che:

- per i lavori "principali" di cui all'aggiudicazione definitiva alla ditta COMAC SRL in forza di propria determinazione n° 27/T del 31.03.2016:

- sono stati consegnati in via d'urgenza, nelle more di stipula del contratto, in data 11.04.2016 come da verbale di consegna lavori;
- è stato stipulato il contratto n° 355 di rep. com.le in data 27.05.2016, registrato a Bassano del Grappa il 14.06.2016 al n° 21 serie 1, e che, i lavori risultano essere stati:
- sono stati sospesi a far data dal 15.07.2016 a tutto il 14.09.2016 e ripresi per essere ultimati in data 26.10.2016 come da relativi verbali;
- dichiarati regolarmente eseguiti ed ultimati come da "Relazione sul conto finale" e "Certificato di Regolare esecuzione" datati 15.12.2016 a firma del geologo dr. L. Stevan dello Studio Tecnico GEOS di Marostica, depositati in data 12.01.2017 al prot. com.le n° 0079/17;

- per i lavori "complementari", di cui all'affidamento alla stessa ditta COMAC srl in forza di propria determinazione n° 102/T del 22.11.2016, gli stessi risultano essere stati:

- iniziati in data 01.12.2016 come da verbale di consegna lavori;
- sospesi in data 23.12.2016 a tutto il 21.02.2017 e ripresi in data 22.02.2017 per essere ultimati in data 23.02.2017 come da relativi verbali;
- regolarmente eseguiti ed ultimati come da "Relazione sul conto finale" e "Certificato di Regolare esecuzione" datati 31.03.2017 a firma del geologo dr. L. Stevan dello Studio Tecnico GEOS di Marostica, depositati in pari data al prot. com.le n° 0827/17;

DATO ATTO che il finanziamento dell'opera generale il cui importo complessivo è di € 210.000,00 ed al cui interno sono stati ricompresi anche i c.d. "lavori complementari" risulta assicurato mediante contributo dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza di cui alla deliberazione di G.P. n° 29 del 29.07.2016 ed in forza di "Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo" stipulato in data 10.09.2015;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia ed in particolare l'ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, il DPR 05.10.2010 n° 207, le s.m.i. intervenute, trattandosi di opera le cui procedure sono state attivate antecedentemente al 19.07.2016, data di decorrenza del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/2016 in data 20/12/2016 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

## **DETERMINA**

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il quadro economico di spesa a consuntivo ed a titolo ricognitorio dei lavori di "Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località Sostizzo (Importo € 210.000,00)", come risulta sulla base della documentazione agli atti, a firma dell'Ing. dr. L. Stevan dello Studio Tecnico GEOS di Marostica (VI), nonché degli atti surrichiamati di liquidazioni direttamente operate dal Responsabile Unico del procedimento dell'Area Servizi Tecnici o del Segretario Comunale, qui di seguito esposto:

voce	descrizione	importi da perizia di variante n° 1 e lavori complementen.	Importi da liquidazioni o da S.F. e C.R.E. in €	Differenze
A	LAVORI PRINCIPALI (effettuati dalla ditta COMAC srl)			
	A.1) Opere a misura ed a corpo	126.464,07	126.415,71	

	A.2) Opere in economia	0,00	0,00	
	LAVORI COMPLEMENTARI (effettuati dalla ditta COMAC srl)	38.995,11	38.992,74	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.000,00	4.000,00	
	<i>Totale lavori e forniture</i>	<b>169.459,18</b>	<b>169.408,45</b>	<b>- 50,73</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	0,00	0,00
B2	Allacciamenti a pubblici servizi	2.000,00	0,00	- 2.000,00
B3	Imprevisti ribasso d'asta ed arrotondamenti (1)	818,68	0,00	- 818,68
B4	Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00
B5	Accantonamento di cui all'art. 550, co.1, L. 311/2004 (rev. prezzi)	0,00	0,00	0,00
B6	Compenso incentivanti (art. 92 D Lgs. 163/2006)	2.000,00	550,57	- 1.449,43
B7	Spese tecniche totali (compreso CNPAIA)	12.286,00	12.715,04	+ 429,04
B8	Spese per commissioni giudicatrici	1.000,00	0,00	- 1.000,00
B9	Spese per pubblicità, contributo Autorità LL.PP.	1.300,00	0,00	- 1.300,00
B10	Spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecniche ecc.	500,00	0,00	- 500,00
B11	Contributo ANAC/AVC	225,00	225,00	0,00
B14	Spese per IVA:			
	Applicata nell'aliquota del 10% (su A1+A2)	16.945,92	16.940,84	- 5,08
	IVA applicata nella misura del 22% (2)	3.465,22	2.797,31	- 667,91
	<i>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</i>	<b>40.540,82</b>	<b>33.228,76</b>	<b>- 7.312,06</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>210.000,00</b>	<b>202.637,21</b>	<b>- 7.362,79</b>

(1) importo per differenza dal netto delle somme per i "lavori complementari" e adeguamenti IVA;

(2) indicata in progetto su B2+B7+B8+B9+B10+B11

- 3) di trasmettere alla Provincia di Vicenza, unitamente al presente provvedimento, la documentazione inerente alle relazioni sul conto finale e certificati di regolare esecuzione e quant'altro necessario, chiedendo l'erogazione del saldo sul finanziamento concesso per l'opera in questione in forza del "Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo" stipulato in data 10.09.2015, che, al netto degli acconti già corrisposti, ammonta – sulla base della rendicontazione di cui al quadro sopra riportato - a complessivi € 118.637,21;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell'inserimento nella Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 14.03.2013 n° 33 e s.m.i.;

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Geom. Maurizio Covolo





**COMUNE DI SALCEDO**  
**(Provincia di Vicenza)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
31	16/05/2017	Area servizi tecnici	16/05/2017

<b>OGGETTO:</b>	<b>INTERVENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' SOSTIZO (IMPORTO € 210.000,00). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' GENERALE DELL'OPERA, DEL QUADRO ECONOMICO A TITOLO RICOGNITORIO E RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO ALLA PROVINCIA DI VICENZA;</b>
-----------------	--

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 19/05/2017 al 03/06/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, 19/05/2017

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.