

Comune di Salcedo Provincia di Vicenza	
<i>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI</i>	
OGGETTO:	LAVORI DI "RICOSTRUZIONE MURO RETROSTANTE LA SEDE MUNICIPALE". APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A TITOLO RICOGNITORIO;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

A) provvedimenti a livello progettuale;

- deliberazione di G.C. n° 29 del 29.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto preliminare afferente i lavori di "Ricostruzione muro retrostante la sede municipale" redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, successivamente riapprovato con deliberazione n° 32 di G.C. del 22.12.2008, dell'importo presunto di €. 168.550,00;
- deliberazione di G.C. n° 22 del 22.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della progettazione definitiva-esecutiva del progetto succitato, datata Marzo 2010, redatto dal raggruppamento temporaneo di Professionisti Baldon/Dalla Valle a firma del capogruppo Ing. Antonio Baldon di Marostica, dell'importo complessivo di €. 168.550,00 di cui €. 131.500,00 per lavori e forniture a base d'appalto ed €. 37.050,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 83/T del 20.10.2011 di approvazione della perizia suppletiva e di variante dell'opera, del costo complessivo di €. 168.550,00 di cui €. 129.500,00 per lavori a base d'appalto ed €. 39.050,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

B) provvedimenti a livello di appalto:

- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n° 81/T del 02.08.2010 con la quale si sono avviate le procedure per l'indizione della gara con il sistema della procedura negoziata ai sensi degli artt. 3 - co. 40, 57 - co. 6, 122 - co.7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- gara espletata in data 15.09.2010 con aggiudicazione provvisoria alla ditta Costruzioni Edili Garzotto cav. Bortolo di Fara Vicentino (VI) con il ribasso dell' 11,700%;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 108/T dell'11.11.2010 di aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra alla ditta Costruzioni Edili Garzotto cav. Bortolo di Fara Vicentino (VI) per l'importo di €. 116.348,51 oltre ad IVA e, di presa d'atto del non dovuto pagamento del contributo di gara dovuto all'Autorità per i LL.PP.;
- contratto d'appalto rogato in data 11.01.2011 rep. com.le n° 329, registrato a Thiene in data 14.01.2011 al n° 18 serie 1°;

C) provvedimenti afferenti ad incarichi/affidamenti per esecuzione lavori rientranti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione:

- a seguito dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva n° 1 (propria determinazione n° 83/T del 20.10.2011 sono stati previsti anche lavori di razionalizzazione del sistema fognario esistente e della specifica rete di raccolta delle acque meteoriche conseguenti alla creazione della nuova area scoperta derivante dall'arretramento del muro, previsti tra le "opere a misura" nel quadro economico di "variante", affidati alla stessa Ditta giusta determinazione n° 19/T del 02.03.2012, per un importo complessivo di €. 6.400,00 oltre ad IVA al 10% (totali €. 7.040,00) di cui €. 5.000,00 inseriti nella variazione dell'importo "opere a misura" del quadro economico della stessa perizia di variante sopra citata, ed €. 2.040,00 con fondi propri del bilancio corrente; la contabilità dell'intervento, il C.R.E. e quanto altro costituente atti dell'affidamento, sono stati seguiti direttamente dall'Ufficio Tecnico Comunale che ha provveduto, con propria determinazione n° 14/T del 04.03.2013 ad approvare la contabilità finale;

D) elementi e/o irregolarità emerse in sede di esecuzione lavori e/o accertamenti:

- a seguito dell'accertamento della regolarità contributiva (richiesta del 22.03.2012 prot. com.le n° 0870/12 relativo al 2° S.A.L. coincidente con il finale) è stato emesso DURC in data 07.05.2012 prot. n° 18457206 CIP 20101048356664 con esito negativo;

- la Stazione Appaltante si è attivata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 207/2010 per l'intervento sostitutivo, provvedendovi come meglio e dettagliatamente rubricato con provvedimento del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 14/T del 04.03.2013 [(avente ad oggetto: "Lavori di ricostruzione muro retrostante la sede municipale." [Approvazione del 2° SAL e dello SF e CRE]. "Lavori di riatto degli scarichi fognari della sede municipale". [Approvazione SF e CRE]. – Inadempienza contributiva della ditta aggiudicataria Costruzioni Edili Garzotti Cav. Bortolo di Fara Vicentino. – Liquidazione e pagamento degli importi non corrisposti (stati avanzamento, saldi ecc.) agli enti paritetico ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010;)];

D) provvedimenti afferenti a liquidazioni e pagamenti effettuati:

soggetto/estremi provvedimento/causale	Importo	IVA 10%	IVA 20% IVA 21%	Totale €.
Indennità provvisoria per occupazione terreno Ditta proprietaria: Dalla Valle Antonio Det. n° 65/T del 29.06.2010	3.120,27			3.120,27
Pagamento parcelle det. 82/T del 02.08.2010 Acconto Ing. Baldon A.	4.754,70		950,94	5.705,64
Saldo geologo dr. Dalla Valle G.	344,00		68,80	412,80
1° Stato Avanzamento Lavori Ditta Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo Det. 80/T del 13.10.2011	63.943,55	6.394,36		70.337,91
Parcelle professionali (differenze aliquote Cassa ed IVA per intervenute variazioni) Ing. Baldon A. Det. n° 50/T del 22.05.2012	(*) 93,23		(*) 19,58	112,81
Indennità a saldo per occupazione terreno Ditta proprietaria: Dalla Valle Antonio Det. n° 76/T del 02.08.2012	361,41			361,41
2° Stato Avanzamento Lavori e Stato Finale Ditta Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo mediante intervento sostitutivo della S.A. e liquidazione a favore degli enti paritetici: INPS – sede di Vicenza; INAIL – Sede di Vicenza; CASSA EDILE – Sede di Vicenza; Det. n° 14/T del 04.03.2013				
2° Stato Avanzamento lavori	64.885,21	6.488,52		71.373,73
Stato Finale	647,38	64,73		712,11
Lavori di "Riatto e sistemazione degli scarichi fognari della sede municipale" [per la sola quota parte del finanziamento ricompreso in perizia di variante n° 1 del progetto di "Ricostruzione muro				

retrostante la sede municipale” alla voce “opere a misura” pari ad €. 5.000,00 sulla spesa complessiva di €. 7.040,00 (la restante somma di €. 2.040,00 risulta finanziata con fondi ordinari del bilancio comunale)] Ditta Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo mediante intervento sostitutivo della S.A. e liquidazione a favore degli enti paritetici: INPS – sede di Vicenza; INAIL – Sede di Vicenza; CASSA EDILE – Sede di Vicenza; Det. n° 14/T del 04.03.2013	4.545,45	454,55		5.000,00
Parcelle professionali a saldo Ing. Baldon A. det. 15/T del 04.03.2013	8.534,67		(**) 47,55 1.792,28	10.374,50
Compensi incentivanti (art. 93 D.Lgs 163/2006) Responsabile del procedimento Det. n° 22 del Segretario Com. del 09.03.2013	168,32			168,32
<i>Totale parziali</i>	151.398,19	13.402,16	2.879,15	167.679,50
Totale complessivo del costo sostenuto				167.679,50

(*) l'aliquota del Contributo Cassa II.AA. risulta variato dal 2% indicato in progetto al 4%; l'aliquota IVA risulta modificata dal 20% al 21%; nel provvedimento di liquidazione l'importo dell'IVA risulta essere stato corrisposto in misura inferiore al dovuto; la differenza è stata integrata nella liquidazione della parcella a saldo allo stesso professionista (det. 15/T del 04.03.2013);

(**) differenza IVA erroneamente non liquidata nel provvedimento n° 50/T del 22.05.2012;

CONSIDERATO che il quadro economico della progettazione definitiva-esecutiva così come modificato e desumibile dalla relativa perizia suppletiva e di variante sopra menzionata risulta essere così ripartito:

Lavori e forniture a base d'appalto	Parziali €.	Totali €.
Opere a corpo	80.409,43	
Opere a misura	44.879,50	
Opere in economia (a misura)	2.208,07	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.003,00	
Totale lavori e forniture		129.500,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Lavori e forniture in diretta amministrazione	0,00	
Accantonamento art. 1 co. 550 L. 311/04 (revisione prezzi)	0,00	
Indagini	3.037,25	
Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
Imprevisti e ribasso d'asta	600,01	
Acquisizione aree o immobili, danni a servitù	5.100,00	
Accantonamento per contenziosi	0,00	
Spese tecniche	10.908,54	
Incentivi di progettazione (art. 92 DPR 163/06)	1.315,00	
Spese per attività di consulenza e supporto	0,00	
Spese per commissioni giudicatrici	0,00	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	0,00	
Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico	1.220,29	
C.N.P.A.I.A.	606,64	
IVA 10% su totale lavori a base d'asta	12.950,00	
IVA 20% (su spese tecniche e forniture in diretta amministr.)	(*) 3.312,27	
Totale somme a disposizione		39.050,00
Totale complessivo		168.550,00

(*) aliquota applicata nella misura del 21% ai sensi della Legge 14.09.2011 n° 148;

VISTI i codici attribuiti all'opera in questione:

- codice CUP G43C10000010006;
- codice CIG 0510717100;

DATO ATTO che all'aggiudicazione definitiva è seguita la stipula del contratto n° 329 di rep. com.le in data 11.01.2011, registrato a Thiene il 14.01.2011 al n° 18 parte 1°, e che, i lavori risultano essere stati:

- iniziati in data 25.02.2011 come da verbale di consegna lavori;
- sospesi dal 01.03.2011 al 31.03.2011, dall' 11.04.2011 al 26.05.2011 come da verbali relativi;
- oggetto di proroga rispetto al termine utile iniziale rispettivamente per gg. 90 e per ulteriori gg. 20 a fronte dei particolari e prolungati periodi di avversità atmosferiche e per effetto dell'atto di sottomissione n° 1, come da documentazione agli atti d'ufficio;
- ultimati in data 06.11.2011 come da verbale di fine lavori;
- dichiarati regolarmente eseguiti come da "Relazione sul conto finale e certificato di Regolare esecuzione" datata 10.01.2013, depositata in data 14.01.2013 al prot. com.le n° 0138/13, unitamente ai prescritti atti documentali;

RICONFERMATO che il finanziamento dell'opera, per l'importo complessivo anzidetto pari ad €. 168.550,00 risulta assicurato nel modo seguente:

- quanto ad €. 135.000,00 mediante contributo regionale erogato ai sensi della L.R 30/2009 (interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna) e della deliberazione di GRV n° 1066 del 21.04.2009;
- quanto ad €. 33.500,00 mediante fondi del bilancio ordinario;

VISTA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni, il D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i., le deliberazioni dell'Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8/2001, le L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i. e n° 30/2009, con specifico riferimento alla deliberazione di GRV n° 1066 del 21.04.2009;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2012 in data 17/12/2012 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di approvare il quadro economico di spesa a consuntivo ed a titolo ricognitorio dei lavori di "Ricostruzione muro retrostante la sede municipale" (Importo di €. 168.550,00), come risulta sulla base della documentazione agli atti, a firma dell'Ing. Antonio Baldon di Marostica (VI), nonché degli atti surrichiamati di liquidazioni direttamente operate dal Responsabile Unico del procedimento dell'Area Servizi Tecnici, qui di seguito esposto:

voce	descrizione	importo da progetto defn./esec./perizia di var. in €	Importi da liquidazioni o da S.F. e C.R.E. in	Differenze
A	LAVORI E FORNITURE A BASE D'APPALTO			
	Opere a corpo	80.409,43		
	Opere a misura	44.879,50		
	Opere in economia (a misura)	2.208,07		
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.003,00		
	<i>Totale lavori e forniture</i>	129.500,00	129.476,14	- 23,86
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori e forniture in diretta amministrazione	0,00	4.545,45	+ 4.545,45
B2	Accantonamenti art. 1 co. 550 L. 311/04 (revisione prezzi)	0,00	0,00	0,00

voce	descrizione	importo da progetto defin./esec./perizia di var. in €	Importi da liquidazioni o da S.F. e C.R.E. in	Differenze
	(somme a disposizione dell'amministrazione) segue			
B3	Indagini (solo geologo, quelle tecniche ricomprese in voce B7)	3.037,25	344,00	- 2.693,25
B4	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
B5	Imprevisti e ribasso d'asta	600,01	0,00	- 600,01
B6	Acquisizione aree o immobili, danni a servitù	5.100,00	3.481,68	- 1.618,32
B7	Spese tecniche (escluse indagini geologiche di cui a voce B3), accertamenti, rilievi, progettazione, piano particell., DD.LL., sorveglianza, contabilità e liquidazione, coordinamento della sicurezza in fase progettuale, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico, relazione sul conto finale e CRE, CNPAIA compreso	12.735,47	13.382,60	+ 647,13
B8	Incentivi di progettazione di cui all'art. 92 DRP 163/2006 (1%)	1.315,00	168,32	- 1.146,68
B9	Spese per attività di consulenza o supporto	0,00	0,00	0,00
B10	Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00
B11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00	0,00
B12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarile	0,00	0,00	0,00
B13	IVA 10% su totale lavori a base d'appalto oltre a lavori e forniture in diretta economia assoggettati a detta aliquota [voci A + B 1(€ 129.476,14 + 4.545,45)]	12.950,00	13.402,16	+ 452,16
B14	IVA applicata nella misura del 20% su spese tecniche (geologo, indagini, progettazione, coordin. sicurezza, ecc.) (1)		1.019,74	
B15	IVA applicata nella misura del 21% su spese tecniche (indagini, oneri di collaudo, CNAIA ecc. (2)	3.312,27	1.859,41	- 433,12
	<i>Totale somme a disposizione</i>	39.050,00	38.203,36	- 846,64
	TOTALE GENERALE	168.550,00	167.679,50	- 870,50

(1) originariamente indicata nella misura del 20% applicata alla data di redazione della progettazione def./esec., o di emissione di fatturazioni;

(2) aliquota in vigore ai sensi della L.S. n° 148/2011 a decorrere dal 17.09.2011, ivi compresi gli importi a differenza dovuti per liquidazioni errate e/od incomplete effettuate con precedenti provvedimenti;

- 2) di trasmettere alla Regione Veneto unitamente al presente provvedimento la documentazione inerente alla relazione sul conto finale e certificati di regolare esecuzione dei lavori, nonché quella afferente alla procedura di liquidazione a favore degli enti paritetici a titolo di "intervento sostitutivo per inadempienza" che la Stazione Appaltante ha dovuto operare, chiedendo l'erogazione del saldo del finanziamento concesso in forza della nota prot. n° 337400/41.15/E030.20.2 del 22.06.2009 e della nota successiva (proroga del termine ultimo per la rendicontazione dell'opera) prot. n° 501191/E03.20.2 del 06.11.2012, che, al netto della liquidazione già richiesta ed operata (decreto del Dirigente n° 5 del 10.01.2012 per €. 63.304,12), ammonta ad €. 71.695,88;

* * * * *

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

.....

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa.

Eventuali annotazioni:

Salcedo, 11.03.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

[.X.] **COPIA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N....63.....reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Li 21 MAR. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, li _21 MAR 2013_____

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO