

DETERMINAZIONE n. 63/T
In data 26.09.2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E LOCALI ACCESSORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER FORNITURE E LAVORI IN DIRETTA ECONOMIA;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4[^] del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
Lì 26.09.2011

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di G.C. n° 27 del 26.08.2010 di approvazione della progettazione definitiva-esecutiva dell'opera citata dell'importo di €. 385.000,00 di cui €. 315.000,00 per lavori a base d'appalto ed €. 70.000,00 per somme in amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 98/T del 22.10.2010 di avvio delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2 – lettera c) e comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, n° 111/T del 02.12.2010 di aggiudicazione definitiva degli stessi alla ditta C.M.C. Prefabbricati s.r.l. di Adria (RO) per il prezzo di €. 304.765,15 oltre ad IVA;
- contratto di appalto rogato in data 20.01.2011 rep. com.le n° 330, registrato a Thiene in data 25.01.2011 al n° 33 serie 1°;
- determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici, relative agli impegni di spesa per l'esecuzione dei lavori e/o forniture ricomprese nel quadro economico di cui alla progettazione definitiva-esecutiva sopra menzionata, rispettivamente:
 - a) n° 33/T dell' 11.05.2011 avente ad oggetto "Lavori di realizzazione degli spogliatoi e locali accessori degli impianti sportivi. Allacciamento idrico. Impegno di spesa per intervento ed acquisto materiale";
 - b) n° 36/T del 16.05.2011 avente ad oggetto "Lavori di realizzazione degli spogliatoi e locali accessori degli impianti sportivi. Allacciamenti del gas metano e delle fognature. Impegni di spesa per interventi";
 - c) n° 46/T del 01.07.2011 avente ad oggetto "Lavori di realizzazione degli spogliatoi e locali accessori degli impianti sportivi. Incarichi per lavori e forniture in diretta amministrazione (arredi e sistemazioni esterne) ed impegno di spesa";

DATO ATTO che in ordine agli impegni di spesa in diretta amministrazione con le succitate determinazioni si provvedeva rispettivamente:

det. 33/T (allaccio idrico): impegni rispettivamente per:

causale	Ditta	Impegno	IVA 20%	Totale prevent.
Pezzi e raccorderia idraulica	Ferramenta Moro Aldo snc	150,00	30,00	180,00
Canna polietilene da 2"	C.M.C. Prefabbricati srl	519,00	103,80	622,80
Pozzetto in ghisa di tipo stradale e conglomerato bituminoso	Edilklima Group SpA	200,00	40,00	240,00
Adattamento sigillo stradale (intervento specifico a corpo)	Dalla Valle Costruzioni Meccaniche di Dalla Valle Gustavo	200,00	40,00	240,00
Scavi, posa tubazioni, ritombamento	Roman Natalino	760,00	152,00	912,00
Totali preventivati		1.829,00	365,80	2.194,80

det. 36/T (allaccio gas metano e fognature): impegni rispettivamente per:

causale	Ditta	Impegno	IVA 20%	Totale prevent.
Allacciamento fognature	Alto Vicentino Servizi SpA (ente gestore del servizio pubblico)	70,40	(*) 0,00	70,40
Allacciamento rete gas metano	Ascopiave SpA (ente gestore del servizio pubblico)	936,00	187,20	1.123,20
Totali preventivati		1.006,40	187,20	1.193,60

(*) operazione non soggetta ad IVA;

det. 46/T (arredi e sistemazioni esterne): impegni rispettivamente per:

causale	Ditta	Impegno	IVA 20%	Totale prevent.
Sistemazioni esterne area stabile	Roman Natalino	1.535,00	307,00	1.942,00
Fornitura arredi spogliatoi	Volley & Sport srl	2.047,35	409,47	2.456,82
Totali preventivati		3.582,35	716,47	4.298,82

DATO ATTO che i lavori e/o forniture in questione sono stati regolarmente effettuati e che dalla contabilità finale degli stessi (quantitativi, interventi a corpo, forniture ecc.) sono risultate variazioni rispetto ai preventivati costi, in taluni casi in aumento ed in altri in diminuzione, restando comunque sempre ampiamente al di sotto delle disponibilità previste nel quadro economico dell'opera;

VISTE le relative fatture pervenute dalle ditte a seguito delle forniture e/o esecuzioni lavori da cui risultano liquidabili gli importo appresso indicati:

per impegni di cui alla det. 33/T (allaccio idrico):

causale	Ditta	Importo	IVA 20%	Totale fattura	Differ.
Pezzi e raccorderia idraulica	Ferramenta Moro Aldo snc Fattura n° 874 del 31.05.2011	98,50	19,70	118,20	- 61,80
Canna polietilene da 2"	C.M.C. Prefabbricati srl Fattura n° 000060 del 24.05.2011	519,00	103,80	622,80	0,00
Pozzetto in ghisa di tipo stradale e conglomerato bituminoso	Edilklima Group SpA Fattura n° 3855 del 31.05.2011	104,09	20,82	124,91	+ 8,81
Pozzetti in cls, armadietto per contatore gas	Edilklima Group SpA Fattura n° 3853 del 31.05.2011	103,25	20,65	123,90	
Adattamento sigillo stradale (intervento specifico a corpo)	Dalla Valle Costruzioni Meccaniche di Dalla Valle Gustavo Fattura n° 18 del 31.05.2011	120,00	24,00	144,00	- 96,00
Scavi, posa tubazioni, ritombamento	Roman Natalino Fattura n° 08 del 06.06.2011	918,00	183,60	1.101,60	+ 189,60
Totali liquidabili (differenza +/- rispetto impegno)		1.862,84	372,57	2.235,41	+ 40,61

per impegni di cui alla det. 36/T (allaccio gas metano e fognature):

causale	Ditta	Importo	IVA 20%	Totale fattura	Differ.
Allacciamento fognature	Alto Vicentino Servizi SpA (ente gestore del servizio pubblico)	70,40	0,00	70,40	0,00
Allacciamento rete gas metano	Ascopiave SpA (ente gestore del servizio pubblico) Fatt. n° 16001980 del 27.05.2011	936,00	187,20	1.123,20	0,00
Totali liquidabili (differenza +/- rispetto impegno)		1.006,40	187,20	1.193,60	0,00

(* operazione non soggetta ad IVA;

per impegni di cui alla det. 46/T (arredi e sistemazioni esterne):

causale	Ditta	Importo	IVA 20%	Totale fattura	Differ.
Sistemazioni esterne area stabile	Roman Natalino Fattura n° 13 del 29.08.2011	1.642,00	328,40	1.970,40	+ 28,40
Fornitura arredi spogliatoi	Volley & Sport srl Fattura n° 1088 del 20.07.2011	1.851,27	370,25	2.221,52	-235,30
Totali liquidabili (differenza +/- rispetto impegno)		3.493,27	698,65	4.191,92	-106,90

CONSIDERATO dal riepilogo dei quadri economici sopra riportati che a fronte degli impegni assunti con le predette determinazioni (€ 2.194,80 + € 1.193,60 + € 4.298,82 per complessivi € 7.687,22) che le spese totali ammontano, IVA compresa, ad € 7.620,93 con un minore importo rispetto al preventivato di € 66,29 e dato atto che tali somme risultano comunque ricomprese tutte nel quadro economico dell'opera in premessa citata ed inferiori alle somme indicate;

VISTE le disposizioni di cui alle vigenti normative in materia (D. Lgs n° 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., DPR 05.10.2010 n° 207, DPR n° 34/2000 e s.m.i.);

VISTE le L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i. e 16.02.2010 n° 11, per quest'ultima con particolare riferimento all'art. 3, atteso che l'opera in questione rientra nel "Piano straordinario delle opere di interesse locale - programma di riparto 2010" e dato atto che con nota del 05.05.2011 prot. com.le n° 1393/11 si è già provveduto ad avanzare specifica richiesta alla Regione Veneto per la proroga del termine inizialmente indicato al 28.05.2011 (425° giorno dalla data di assegnazione del contributo regionale) in conformità alle indicazioni fornite dalla Stessa con propria nota datata 08.03.2011 prot. regionale n° 114226, cui la stessa Regione con decreto regionale n° 1118 in data 01.09.2011 ha prorogato il termine per la rendicontazione al 28.11.2011;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2010 in data 28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che in relazione ai lavori e forniture in diretta amministrazione ed agli allacciamenti a pubblici servizi ricompresi all'interno del progetto afferente alla "Realizzazione degli spogliatoi e locali accessori degli impianti sportivi" (voci B1, B4 e B17 - quest'ultima per la quota parte applicabile - del quadro economico di cui alla perizia suppletiva e di variante n° 1 approvata con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 45/T in data 24.06.2011) affidati e/o demandati alle ditte/enti di cui alle summenzionate proprie determinazioni nnr. 33/T, 36/T e 46/T, a seguito delle loro esecuzioni/forniture ecc. risulta il seguente quadro riepilogativo di liquidazione:

provvedimento/ nominativo ditta	Impegno	IVA 20%	Totale	Importo liquidato	IVA 20% liquid.	Totale liquidaz.	Diff.
Determinazione 33/T			2.194,80				
Ferramenta Moro A.	150,00	30,00	180,00	98,50	19,70	118,20	- 61,80
C.M.C. Prefabbricati	519,00	103,80	622,80	519,00	103,80	622,80	0,00
Edilklima Group	200,00	40,00	240,00	104,09	20,82		
				103,25	20,65	248,81	+ 8,81
Dalla Valle G.	200,00	40,00	240,00	120,00	24,00	144,00	- 96,00
Roman N.	760,00	152,00	912,00	918,00	183,60	1.101,60	+189,60
Determinazione 36/T			1.193,60				
A.V.S. SpA	70,40	(1)	70,40	70,40		70,40	0,00
Ascopiave SpA	936,00	187,20	1.123,20	936,00	187,20	1.123,20	0,00
Determinazione 46/T			4.298,82				
Roman N.	1.535,00	307,00	1.942,00	1.642,00	328,40	1.970,40	+ 28,40
Volley&Sport	2.047,35	409,47	2.456,82	1.851,27	370,25	2.221,52	- 235,30
Totale impegni da determinazioni			7.687,22				
Totale liquidazioni				6.362,51	1258,42	7.620,93	- 66,20

(1) operazione non assoggettata ad IVA (diritti fissi per isituzione pratica allaccio fognario);

- 2) di dare atto che nei confronti degli enti e/o soggetti erogatori di pubblici servizi (Alto Vicentino Servizi SpA ed Ascopiave SpA ricompresi nell'elenco sopra riportato al precedente punto 1) i relativi importi risultano essere già stati versati rispettivamente con bollettini sui c.p.p. n° 11990363 come da ricevuta n° 0045 in data 24.05.2011 e n° 00173310 come da ricevuta n° 0047 in data 24.05.2011, trattandosi, nella fattispecie, di spese fisse connesse ad allacciamenti a pubblici servizi per le quali le attivazioni degli stessi sono effettuate solo previa corresponsione anticipata delle tariffe prestabilite;
- 3) di liquidare e pagare, per quanto sopra riportato nel quadro di liquidazione, le restanti ditte così elencate:
- a) ditta Ferramenta Moro A. (fattura n° 874 in data 31.05.2011) per €. 98,50 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 19,70 per totali €. 118,20;
 - b) ditta C.M.C. Prefabbricati s.r.l. (fattura n° 60 in data 24.05.2011) per €. 519,00 oltre all'IVA nella misura del 20% pari ad €. 103,80 per totali €. 622,80;
 - c) ditta Edilklima Group S.p.A. (fatture n° 3853 in data 31.05.2011 e n° 3855 in data 31.05.2011) per complessivi €. 207,34 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 41,47 per totali €. 248,81;
 - d) Dalla Valle Costruzioni Meccaniche di Dalla Valle G. (fattura n° 18 in data 31.05.2011) per €. 120,00 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 24,00 per totali €. 144,00;
 - e) ditta Roman Natalino (fatture n° 8 in data 06.06.2011 e n° 13 in data 29.08.2011) per €. 2.560,00 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 512,00 per totali €. 3.072,00;
 - f) ditta Volley&Sport s.r.l. (fattura n° 1088 in data 20.07.2011) per €. 1.851,27 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 370,25 per totali €. 2.221,52;
- 4) di dare atto che il costo complessivo per le forniture e lavori in diretta amministrazioni ammontano pertanto complessivamente ad €. 7.620,93 [di cui €. 6.292,11 assoggettati ad Iva nella misura del 20% (pari ad €. 1.258,42) ed €. 70,40 non assoggettati ad IVA] imputando la

spesa conseguente al cap. 3400 cod. 2.06.0204 "Costruzione spogliatoio" del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;

- 5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 133 – comma 9° . del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;
- 6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n° 267/2000;

* * * * *

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N...197.....reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 05 OTTOBRE 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _05 OTTOBRE 2011_____

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO