



**COMUNE DI BAGNOLO DI PO**  
**PROVINCIA DI ROVIGO**



Progetto:

**LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E  
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELLA SEDE MUNICIPALE**



**GALDeltaPo**

Gruppo di Azione Locale Polesine Delta del Po

**BANDO PUBBLICO GAL**  
**PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020**

Ubicazione: Piazza Marconi, 159 - Bagnolo di Po NCT Foglio 5 mappale 162		Riferimento: CIG Z4022FEA40	
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50			
IL PROGETTISTA INCARICATO Ing. Frigato Alessandro (C.F.: FRG LSN 78R03 H620Q)			
IL R.U.P.			
DATA: aprile 2018		AGGIORNATO:	
<b>REL_08</b>	<b>CRONOPROGRAMMA</b>		

STUDIO TECNICO Ing. Frigato Alessandro Piazza U. Merlin, 10 - 45100 ROVIGO  
C.F. FRG LSN 78R03 H620Q - P. IVA 01295220295 - Tel. 328 0137735 Fax 0425 492142 - [www.studiofrigato.com](http://www.studiofrigato.com)

**CRONOPROGRAMMA (Ex art. 40 D.P.R. 05/10/2010 n° 207)**

**BAGNOLO DI PO: Lavori di sistemazione della copertura e sostituzione serramenti esterni della sede municipale**

DIAGRAMMA DI GANTT

**TEMPO** (giorni naturali consecutivi)

LAVORAZIONI	IMPORTI (Euro) <small>esclusi oneri sicurezza</small>	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	
		7	14	21	28	35	42	49	56	60
Apprestamento cantiere	2.500,00	█								
Posa ponteggio e gru	15.885,55	█	█	█	█					
Demolizione manto copertura/grondaie	11.195,41		█	█	█	█				
Rifacimento copertura/grondaie	47.515,36			█	█	█	█	█		
Rimozione serramenti e cassonetti/tapparelle	5.597,58				█	█	█	█	█	
Sostituzione serramenti esterni	36.562,65					█	█	█	█	
Tamponamento cassonetto per avvolgibili	3.960,00						█	█	█	█
Opere minori ed economie - varie	7.997,72								█	█
Dismissione cantiere/rimozione ponteggio	-									█
<b>TOTALE</b>	<b>€ 131.214,27</b>									

Oltre ad oneri sicurezza € 2.746,50

IL RESPONSABILE DEI LAVORI  
(per il Comune di Bagnolo di Po)

IL PROGETTISTA  
(Frigato Ing. Alessandro)

L'IMPRESA