

COMUNE DI
COLOGNA VENETA



PROVINCIA DI VERONA

AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ADIACENTI AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI COLOGNA VENETA

1° STRALCIO

COMMITTENTE Amministrazione Comunale di Cologna Veneta

Piazza Capitaniato, 1 - 37044 Cologna Veneta (VR)

PROGETTISTA ing. FRANCO MANCASSOLA C.M.M.S. Associati

F. Mancassola - C. Mancassola - S. Cordioli - A. Bogoncelli

Via Pagnego, 5 - 37040 Arcole (VR)

e-mail: franco.mancassola@cmmsassociati.it - Tel.: 045 7636056

DATA 31/05/2016

REV.

SCALA

PROGETTO

FATTIBILITA' TECNICA
ED ECONOMICA

DEFINITIVO

ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASE LAVORATIVA	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16	Settimana 17	Settimana 18	Settimana 19	Settimana 20
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Impianto cantiere - Tracciamento e verifica sottoservizi esistenti	■																				
Scavi e movimento terra	■	■																			
Realizzazione muretti in c.a.			■	■	■																
Scavi per canalizzazioni					■																
Posa tubazioni e pozzetti						■	■														
Posa rete fognaria							■	■													
Posa fondazioni per punti luce									■	■											
Posa rete idrica										■	■										
Posa rete E.E											■	■									
Posa rete irrigazione												■	■								
Posa rilevati													■	■							
Realizzazione platea in c.a														■	■						
Realizzazione campo in erba sintetica															■	■					
Segnaletica																	■	■			
Sistemazione a verde																		■	■		
Posa impianti e allacci alla rete esistente																			■	■	
Chiusura cantiere e piccole finiture																					■

Giorni naturali consecutivi:	140
Giorni lavorativi previsti:	100
Settimane previste:	20