

DETERMINAZIONE n. 114/T  
In data 16.10.2012  
prot

**Comune di Salcedo**  
Provincia di Vicenza

---

***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI***

OGGETTO: TENTATIVO DI FURTO NELLO STABILE COMUNALE "ECOMUSEO SAN VALENTINO". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INTERVENTI D'URGENZA EFFETTUATI PER RIPARAZIONI DANNI E MESSA IN SICUREZZA LOCALI.

**AREA CONTABILE:**

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".  
Lì 16.10.2012

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle

## IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che nella notte tra il 7 e l' 8 maggio, ignoti hanno effettuato un tentativo di furto ai danni dell'Ufficio Postale i cui locali sono posizionati nell'edificio di proprietà comunale meglio noto come "centro ecomuseale San Valentino e provocando danni materiali così sintetizzati:

- a) forzatura e scasso della porta esterna di accesso al locale spogliatoi;
- b) demolizione di muratura portante (lato sud) dello stabile al fine di creare un varco di accesso ai locali interni al piano terreno con danneggiamento di sanitari e rivestimenti (piastrellatura) delle pareti dello stesso locale spogliatoi;
- c) tentativo di demolizione sulla muratura portante (lato nord) sulla sala "entrata";
- d) scardinamento della porta interna tra il locale "entrata" e la sala "museo fossili";
- e) demolizione di muratura interna (spessore cm. 25) della sala "museo fossili" attigua ai locali dell'Ufficio Postale per creare un secondo varco al fine di poter accedere a quest'ultimo;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 42/T in data 08.05.2012 con la quale si è provveduto a quantificare in via presuntiva il danno e, a fronte dell'urgenza ed indifferibilità degli interventi necessari al fine di non precludere il funzionamento dell'Ufficio Postale trattandosi di un servizio di pubblico interesse, si è provveduto a dare incarico alle varie ditte per le forniture e/od interventi non realizzabili tramite il personale comunale e ad eseguire gli interventi di natura edilizia in amministrazione diretta;

DATO ATTO che per il ripristino dei locali interessati dall'effrazione compiuta e la sistemazione dei danni causati si sono conseguentemente effettuati i seguenti interventi:

- a) acquisizione di materiale di natura edile necessario per il ripristino delle strutture e/o finiture lesionate dello stabile rispettivamente presso le ditte Lovison Luciano di Thiene (DDT 3257 dell'8.5.2012) e Pizzato Francesco di Lusiana (DDT 1109 del 22.05.2012) i cui lavori sono stati effettuati in più interventi direttamente dal personale comunale in amministrazione diretta;
- b) ripristino e riparazione serramenti interni (porte in legno) effettuato dalla ditta Fr.lli Valle Pietro & Vincenzo snc di Salcedo;
- c) sostituzione del portoncino in alluminio del locale spogliatoi e bagni effettuato dalla ditta Duezeta snc di Zugliano (DDT 51 del 13.06.2012);
- d) pulizia dei locali del P.T. dell'edificio ecomuseale interessati direttamente od indirettamente dai danni causati dalla demolizione delle strutture murarie, effettuata dalla ditta Primavera 90 Cooperativa Sociale di S. Martino di Lupari (intervento effettuato in data 05.06.2012);

VISTE le fatturazioni pervenute a seguito delle forniture/interventi effettuati che di seguito vengono riportati:

nominativo ditta	fattura		Importo €.	IVA €.	Totale €.
	n°	data			
Pizzato Francesco – Lusiana	428	30.05.2012	87,88	18,46	106,34
Lovison Luciano – Thiene	541	31.05.2012	38,10	8,00	46,10
Frlli Valle P. & V. – Salcedo	12	31.05.2012	920,00	193,20	1.113,20
Duezeta snc – Zugliano	56	13.06.2012	1.580,00	331,80	1.911,80
Primavera 90 Coop. – S. M. Lup	614	30.06.2012	520,00	109,20	629,20
Totali			3.145,98	660,66	3.806,64

DATO ATTO inoltre che il personale comunale per l'espletamento delle varie operazioni inerenti e conseguenti all'accaduto ha effettuato i seguenti interventi:

- 1) Responsabile dell'Area Servizi Tecnici: sopralluoghi per accertamento danni, verifiche dirette con funzionari di Poste Italiane SpA e con il Comando Carabinieri Stazione di Breganze, predisposizione atti e coordinamenti d'urgenza per gli interventi di pronto ripristino in ordine a forniture di materiale ed esecuzione da parte del personale comunale, contatti con le varie ditte per incarichi di pronto intervento, sopralluoghi con le stesse, provvedimenti per l'esecuzione dei lavori in diretta economia, contabilizzazione dei lavori, verifiche e controlli in sede di esecuzione lavori;
- 2) Operaio: verifiche con U.T.C. per indirizzi sulle operazioni e lavori da effettuare, prima pulizia ed asporto materiale (laterizi, conglomerato cementizio, malte ecc.), acquisizione materiale edile

presso fornitori, interventi di natura edilizia per riparazione e ripristino delle murature demolite, chiusura fori, stuccature e rifacimento intonaci sia al grezzo sia al fino, stacco e riattacco di piastrelle e/o rivestimenti lesionati;

e che rispettivamente il monte ore esclusivamente dedicato dagli stessi per l'espletamento delle imminenze di cui sopra ammonta ad ore 25 e ad ore 42, per le quali calcolato in €/ora 25,81 ed in €/ora 14,20 il costo per l'Amministrazione Comunale dei dipendenti sudescritti risulta un ulteriore danno subito dall'Amministrazione pari ad €. 1.241,65;

RILEVATO che gli interventi per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati ultimati e che conseguentemente il costo complessivo del danno subito dall'Ente ammonta ad €. 5.048,29 per cui appare opportuno procedere, in prima fase alla liquidazione delle fatture di cui sopra citato alle Ditte summenzionate, e, in seconda fase provvedere a richiedere all'Istituto Assicurativo la liquidazione del danno stesso;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dei contratti", approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

## **D E T E R M I N A**

- 1) di dare atto che a seguito dei danni causati da ignoti nella nottata dell' 8 maggio 2012 nel tentativo di effettuare un furto presso la sede del locale Ufficio Postale dislocato nell'edificio comunale meglio noto come "centro ecomuseale San Valentino, sono stati effettuati gli interventi di ripristino da parte delle ditte in premesse elencate, e che il danno complessivo subito dall'Ente Comunale, ivi ricompresi anche quelli derivanti dall'utilizzo del personale dipendente, risultano ammontare ad €. 5.048,29;
- 2) di liquidare e pagare per gli interventi in oggetto, già ampiamente rubricati in premesse, rispettivamente:
  - a) alla ditta Pizzato Francesco di Lusiana (VI), per fornitura di materiale edile, la somma di €. 87,88 oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 18,46 per complessivi €. 106,34;
  - b) alla ditta Lovison Luciano di Thiene (VI), per fornitura di materiale edile, la somma di €. 38,10 oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 8,00 per complessivi €. 46,10;
  - c) alla ditta Fr.lli Valle Pietro & Vincenzo s.r.l. di Salcedo (VI), per riparazione dei serramenti interni (porte in legno), la somma di €. 920,00 oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 193,20 per complessivi €. 1.113,20;
  - d) alla ditta Duezeta s.n.c. di Zugliano (VI), per fornitura di serramento esterno in alluminio (portoncino di accesso al locale spogliatoi), la somma di €. 1.580,00 oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 331,80 per complessivi €. 1.911,80;
  - e) alla ditta Primavera 90 Cooperativa Sociale di S. Martino di Lupari (PD), per intervento di pulizia dei locali del P.T., la somma di €. 520,00 oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 109,20 per complessivi €. 629,20  
pari ad un importo complessivo di €. 3.806,64 (rispettivamente di €. 3.145,98 quale imponibile e di €. 660,66 quale IVA nella misura del 21%);
- 3) di imputare la spesa complessiva di €. 3.806,64 al capitolo 3604 cod. 2.01.0807 "Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione" del bilancio ordinario che presenta sufficiente disponibilità;
- 4) di richiedere all'Istituto Assicurativo Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Vicenza la rifusione dei danni subiti che, per quanto sopra ampiamente esposto risulta ammontare a complessivi €. 5.048,29 di cui €. 3.806,64 per liquidazioni su interventi effettuati da ditte esterne ed €. 1.241,65

per spese interne del personale comunale utilizzato per l'espletamento, coordinamento ed esecuzione dei lavori in "diretta amministrazione";

- 5) di dare atto che l'importo residuo (impegni originari € 10.000,00 – attuale liquidazione € 5.048,29) di € 4.951,71 viene rimesso nelle disponibilità di bilancio con la conseguente eliminazione;

\* \* \* \*

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI TECNICI  
f.to (geom. Maurizio Covolo)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N...245.....reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.  
Lì 17 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)

---

COMUNE DI SALCEDO (VI)  
E' copia conforme all'originale ad uso  
Amministrativo.  
SALCEDO, lì \_17 OTT. 2012\_\_\_\_\_

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO