

DETERMINAZIONE n. 37/T
In data 18.04.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: LAVORI DI "SISTEMAZIONE DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' PANZOTTI". APPROVAZIONE DEL 1° STATO AVANZAMENTO LA VORI (CORRISPONDENTE AL FINALE) E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.O.M.A.C. s.r.l. DI ROMANO D'EZZELINO (VI);

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4[^] del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
Lì 18.04.2012

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di G.C. n° 15 dell' 11.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della progettazione definitiva-esecutiva dell'opera denominata "Sistemazione di un movimento franoso in località Panzotti" dell'importo complessivo di € 92.000,00 di cui € 66.267,20 per lavori a base d'appalto ed € 25.732,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 61/T del 22.06.2010 di avvio delle procedure per l'indizione della gara con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell'art. 3, comma 40, e dell'art. 57, comma 2 – lettera c) e comma 6) del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i.;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 83/T del 13.08.2010 di approvazione delle operazioni di gara e di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta COMAC s.r.l. di Romano d'Ezzelino (VI) per il corrispettivo contrattuale pari ad € 55.539,28 (rispettivamente per € 53.739,28 per lavori ed € 1.800,00 per oneri per la sicurezza) oltre ad IVA nella misura di legge;
- contratto di appalto rogato in data 07.10.2011 rep. com.le n° 328, registrato a Thiene in data 13.10.2010 al n°247 serie 1°;
- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n°99/T del 19.12.2011 di approvazione di perizia suppletiva e di variante n° 1 da cui assurgere che il quadro economico, a seguito delle variazioni rese necessarie a fronte delle problematiche connesse al movimento franoso ed alle sfavorevoli condizioni climatiche che hanno reso necessario ridurre in parte i lavori originariamente previsti tra quelli a base d'appalto prevedendone una parte in economia – originariamente previsti in progetto ma esclusi dall'appalto – ha comportato la variazione dell'importo a base d'appalto da € 66.267,20 ad € 55.539,28 e dell'importo per somme a disposizione dell'Amministrazione da € 25.732,80 ad € 36.460,72 – fermo restando inalterato l'importo complessivo originario del progetto pari ad € 168.550,00 e ove, per le motivazioni ampiamente e dettagliatamente elencate, viene autorizzata la stessa ditta aggiudicataria COMAC S.r.l. di Romano d'Ezzelino ad effettuare ed eseguire i lavori ricompresi nel "Computo metrico in economia", coincidenti con quelli previsti alla voce C1 del quadro economico della stessa perizia di variante;

DATO ATTO che come risulta dai verbali redatti dalla DD.LL. ed in atti dell'ufficio:

- in data 22 novembre 2010 i lavori in oggetto risultano essere stati regolarmente consegnati ed immediatamente sospesi a fronte delle avverse condizioni climatiche fino a tutto il 16.12.2010;
 - ripresi in data 17.12.2010 e sospesi in data 22.12.2010;
 - ripresi in data 13.01.2011 e sospesi in data 17.02.2011;
 - ripresi in data 10.05.2011 e sospesi in data 01.06.2011;
 - ripresi in data 02.08.2011 e sospesi in data 05.08.2011;
 - ripresi in data 08.11.2011 ed ultimati in data 21.12.2011;
- ed appurato e confermato che l'irregolare esecuzione dei lavori ed il lasso di tempo trascorso vengono imputati alle condizioni climatiche avverse che hanno comportato effettivamente la necessità di sospendere, a più riprese, gli stessi a fronte dell'impossibilità pratica di intervenire nell'area in questione;

VISTA la documentazione datata 21.12.2011, pervenuta in pari data al prot. com.le n° 4050/11 dal Direttore dei Lavori geologo dr. Luigi Stevan di Marostica, con la quale lo stesso trasmette gli elaborati relativi al 1° stato avanzamento lavori (corrispondente al finale), emesso a favore della ditta C.O.M.A.C. s.r.l. di Romano d'Ezzelino (VI) da cui risulta liquidabile alla stessa, rispettivamente:

- per i lavori afferenti a quelli a base d'appalto, così come modificati per effetto della perizia suppletiva e di variante, la somma di € 55.261,58 oltre ad IVA, giusto certificato di pagamento n° 1 rilasciato dal Responsabile del Procedimento in data 18.04.2012;
 - per i lavori in economia, così come previsti per effetto della perizia suppletiva e di variante, la somma di € 15.283,20 oltre ad IVA, giusto certificato di pagamento n° 1 rilasciato dal Responsabile del Procedimento in data 18.04.2012;
- per un totale complessivo dello Stato di Avanzamento, in oggetto, di € 70.544,78 oltre ad IVA nella misura del 10%

RILEVATO che con nota del 22.03.2012 prot. com.le n°0863/12 è stata avanzata richiesta per la verifica della regolarità contributiva e che risulta pervenuto, al prot. com.le n° 1099/12 in data 10.04.2012, riscontro giusto DURC emesso in data 04.04.2012 prot. n° 18451326 C.I.P. 20100988798807 dallo Sportello Unico Previdenziale della sede Cassa Edile di Vicenza da cui è risultato che la stessa Ditta abbia provveduto al rispetto degli adempimenti in materia;

DATO ATTO che l'opera in oggetto, in cui importo complessivo ammonta ad €. 92.000,00 risulta finanziata nel modo seguente:

- in parte con contributo dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza in forza di deliberazione di G.P. n°2588/6 del 20.01.2009 per l'importo di €. 80.000,00;
- per la restante parte mediante fondi del bilancio ordinario;

VISTE le disposizioni di cui alle vigenti normative in materia (D. Lgs n° 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., D.P.R. 05.10.2010 n° 207, D.P.R. n°34/2000 e s.m.i.);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

- 1) di approvare gli elaborati inerenti al primo stato avanzamento lavori (corrispondente al finale) afferenti i lavori di "Sistemazione di un movimento franoso in località Panzotti", pervenuti al prot. com.le n°4050/11 in data 21.12.2011 a firma del DD .LL. geologo dr. Luigi Stevan di Marostica, datati 21.12.2011, nonché i certificati di pagamento n° 1 (afferente ai lavori in appalto) e n° 1/eco (afferente ai lavori in economia), datati 18.04.2012, firmati dal Responsabile del procedimento del Comune di Salcedo;
- 2) di liquidare e pagare alla ditta C.O.M.A.C. s.r.l. di Romano d'Ezzelino (VI), rispettivamente:
 - la somma di €. 55.261,58 oltre all'IVA nella misura del 10% pari ad €. 5.526,16 per un totale di €. 60.787,74 per i lavori ricompresi a base d'appalto, così come modificati in forza di perizia di variante n°1 approvata con proprio provvedimento n°99/T del 19.12.2011;
 - la somma di €. 15.283,20 oltre all'IVA nella misura del 10% pari ad €. 1.528,32 per un totale di €. 16.811,52 per i lavori ricompresi tra quelli in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto), così come modificati in forza di perizia di variante n°1 approvata con proprio provvedimento n°99/T del 19.12.2011;per un importo complessivo, IVA compresa, di €. 77.599,26 quale 1° S.A.L. per i lavori di cui sopra;
- 3) di imputare la spesa conseguente al cap. 3578 cod. 2.08.0102 "Sistemazione strada a seguito frana Panzotti" del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
- 4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 133 – comma 9°. del D. Leg.vo 18.08.2000 n°267;
- 5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°267/2000;

* * * * *

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N...98.....reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 03 MAG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _03 MAG. 2012_____

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO