

**Comune di Salcedo**  
Provincia di Vicenza

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI – CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA C. BATTISTI-PANZOTTI”. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE n° 1;</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI**

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di G.C. n° 27 del 28.07.2006, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto preliminare afferente i lavori di “Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento strutturale e messa in sicurezza della strada C. Battisti – Panzotti”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data luglio 2006 dell’importo complessivo di €. 250.000,00 di cui €. 190.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 60.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- deliberazione di G.C. n° 12 del 29.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della progettazione definitiva dell’opera sopra citata redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, per gli importi suindicati;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 38/T del 19.05.2011 di affidamento incarico per la progettazione esecutiva allo Studio Tecnico VE.P. Veneta Progettazioni di Padova (PD) a fronte della necessità di ricorrere ad una figura professionale avente titolo abilitativo a fronte delle specificità di calcolo e progettazione dell’intervento in questione;
- deliberazione di G.C. n° 38 in data 13.12.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della progettazione esecutiva redatta dallo Studio Tecnico VE.P. Veneta Progettazioni di Padova, a firma dell’Ing. M. Braggion, dell’importo complessivo di €. 250.000,00 di cui €. 190.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 60.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 60/T del 12.06.2012 di avvio delle procedure di appalto per l’aggiudicazione dei lavori previa procedura negoziata e n° 77/T del 02.08.2012 di aggiudicazione definitiva alla ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo (VI) con il ribasso del 29,999% pari ad importo a base di contratto di €. 137.902,15 al netto degli oneri per la sicurezza (€. 5.000,00) e così per complessivi €. 142.902,15;
- contratto d’appalto stipulato in data 17.10.2012 rep. n° 342, registrato a Thiene in data 23.10.2012 al n° 244 S. 1;

RICHIAMATA l’istanza che ai sensi della L.R. n° 39/1992, art. 9, e della D.G.R. n° 709 del 08.04.2008 è stata presentata istanza alla Regione Veneto con nota del 29.05.2008 prot. com.le n° 1868/08 al fine dell’assegnazione di contributo regionale e la nota della stessa Regione Veneto, del 31.05.2010 prot. n° 303357/45.502.00 - Direzione Infrastrutture della Regione Veneto, con cui è stato trasmesso il decreto regionale n° 90/45500 in data 03.05.2010 di conferma del contributo regionale per l’opera in oggetto per l’importo di €. 125.000,00 ponendo in cinque anni il termine ultimo per la rendicontazione dell’opera;

DATO ATTO che alla fine del mese di settembre 2012 si sono verificati danni a strutture murarie di contenimento a monte dell'arteria in questione (località Gasparotti) per cui il 2 ottobre 2012 (data successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva ed antecedente alla data di stipula del contratto) è stata inoltrata segnalazione alla DD.LL. richiedendo uno specifico sopralluogo al fine di valutare l'eventuale ipotesi di procedere ad una perizia di variante;

CONSIDERATO inoltre che dopo la stipula del contratto, la DD.LL. ha segnalato sia un aggravio dell'instabilità del manufatto posizionato in località "Conte", già peraltro inserito tra gli interventi previsti nel progetto approvato, sia la necessità di rinviare la consegna dei lavori alla successiva primavera al fine di permettere una migliore esecuzione dei lavori, in particolare per la stesura del manto bituminoso, disponendo di conseguenza di tempistiche necessarie per vagliare l'effettiva opportunità di procedere a redigere una perizia di variante a fronte dei danni imprevisti ed imprevedibili in sede di redazione degli stessi elaborati progettuali;

RILEVATO peraltro che le condizioni climatiche da tale periodo sono state particolarmente avverse e tali da consentire un regolare inizio degli stessi solamente in data 20.05.2013 come risulta dal relativo verbale di consegna dei lavori agli atti dell'ufficio;

VISTO che la DD.LL. con nota datata 12.06.2013, pervenuta al prot. com.le n° 1660/13 in data 13.06.2013, ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante, integrata con atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi debitamente firmato dall'Impresa, elencando le modifiche finalizzate al miglioramento ed alla funzionalità dell'opera seguenti alla causa di natura geomorfologica nel frattempo verificatesi e/o peggioratesi sul tracciato dell'arteria in questione, in forza di quanto previsto dall'art. 132, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nonché dall'art. 37, punti -1), -2), -3) e 3bis del comma c) della L.R. n° 07.11.2003 n° 27;

RITENUTO che tale variante è finalizzata obbligatoriamente a risolvere situazioni derivanti dall'accentuarsi del dissesto geomorfologico già in atto in località "Conte" o nel frattempo, ed inaspettatamente verificatosi in località "Gasparotti" che di fatto compromettono l'esecuzione dei lavori così come originariamente progettati ed approvati, e che la stessa, è finalizzata comunque al miglioramento dell'opera rientrando nel contempo nell'originario indirizzo progettuale teso a realizzare un "*consolidamento strutturale e messa in sicurezza*" della stessa arteria rispettando di conseguenza lo spirito e gli indirizzi della legislazione regionale per il quale si usufruisce del relativo contributo assegnato;

DATO ATTO che il nuovo quadro economico, come di seguito riportato, non comporta maggiori costi rispetto all'importo originario di progetto pra ad €. 250.000,00 e che l'importo contrattuale risulta in aumento di €. 7.095,85;

(quadro )

voce	descrizione	importo di progetto	progetto di perizia	Differenze progett. / origin. / perizia
A	LAVORI A BASE D'APPALTO			
	Opere a misura ed a corpo	197.000,00	145.000,00	- 52.000,00
	Totale importo lavori a base d'asta	197.000,00		
	Oneri per la sicurezza	5.000,00	5.000,00	0,00
	Totale lavori a base d'appalto	202.000,00	150.000,00	- 52.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori e forniture in diretta	500,00	43.590,00	+ 43.090,00
B2	Spese tecniche (4% compreso)	20.000,00	28.967,77	+ 8.967,77
B3	Spese attività tecnico-amm.ve	2.000,00	2.000,00	0,00
B4	IVA: 10% su A + 20% su B.1+B.2	24.300,00		
	IVA: 10% su A+B1 + 21% su B.2		25.442,23	+ 1.142,23

				segue
B5	Imprevisti	1.200,00	0,00	- 1.200,00
	<i>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</i>	48.000,00	100.000,00	+ 52.000,00
	TOTALE GENERALE	250.000,00	250.000,00	0,00

VISTO l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi regolarmente firmato dalla ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo (VI);

PRESO ATTO che il tempo contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori, per effetto di quelli suppletivi, subir  variazioni sul tempo utile per l'ultimazione dei lavori, cos  come indicato nell'atto di sottomissione debitamente e regolarmente controfirmato dalla suddetta Ditta, indicate in ulteriori giorni 30 (trenta);

CONSIDERATO per quanto sopra opportuno procedere all'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante n  1, ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i., cos  come modificato dal D. Lgs. 11.09.2008 n  152;

DATO ATTO che l'opera in oggetto, il cui importo ammonta ad €. 250.000,00 risulta finanziata nel modo seguente:

- quanto ad €. 125.000,00 mediante contributo regionale erogato ai sensi della L.R. 30.12.1991 n  39, giusto decreto regionale n  090/45500 del 03.05.2010;
- quanto ad €. 114.700,00 mediante prestito con la Cassa Depositi e Prestiti;
- quanto ad €. 10.300,00 mediante Fondo ordinario investimenti (anno 2012) del bilancio ordinario;

RICHIAMATA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n  163 e s.m.i., il D. Lgs. 11.09.2008 n  152, il D.P.R. 05.10.2010 n  207, il D.P.R. n  34/2000 e s.m.i., le L.R. 30.12.1991 n  39 e 07.11.2003 n  27 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2012 in data 17/12/2012 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

## D E T E R M I N A

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante n  1 dei lavori di "Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento e messa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti" redatta in data 27.05.2013 dallo studio Tecnico VE.P. Veneta progettazioni di Padova, a firma dell'Ing. M. Braggion, e pervenuta al prot. com.le n  1660/13 in data 13.06.2013, dell'importo complessivo di €. 250.000,00 come da quadro economico in premessa riportato, che si compone dei seguenti allegati:

- a) relazione;
- b) relazione geologico e geotecnica;
- c) computo metrico estimativo;
- d) quadro economico comparativo;
- e) atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- f) planimetria 1:1000;
- g) nuovo muro di sostegno in via Gasparotti: planimetria, sezione, disegni cementi armati;
- h) muro di sostegno alla sezione n  17: planimetria, sezione, disegni cementi armati;
- i) lavori in diretta amministrazione opere complementari *micropali per fondazione muro alla sezione n  17*;

- 2) di approvare l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi datato 27 maggio 2013 con il quale l'Impresa Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo (VI) si obbliga ad accettare l'esecuzione dei lavori suppletivi dell'importo di €. 7.097,85 al netto dell'IVA agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, con un aumento del tempo contrattuale di giorni 30 (trenta) rispetto a quello indicato nello stesso contratto;
- 3) di dare atto che l'importo di cui alla perizia suppletiva e di variante pari a complessivi €. 7.807,63 (€. 7.097,85 più IVA nella misura del 10% pari ad €. 709,78 per un totale di €. 7.807,63) trova allocazione nell'originario impegno di bilancio e risulta conseguentemente imputato al cap. 3579 cod. 2.08.0102 "Sistemazione strada C.Battisti-Panzotti" del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
- 4) di riconfermare i rispettivi codici CUP e CIP rispettivamente: CUP G49J11000300007 – CIG 432932827C;

\* \* \* \* \*

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI  
F.to (geom. Maurizio Covolo)

.....

-----

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa.

Eventuali annotazioni:

Salcedo, 18.06.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----  
**[X] COPIA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N.130.....reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.  
Lì 27 GIU. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----  
COMUNE DI SALCEDO (VI)  
E' copia conforme all'originale ad uso  
Amministrativo.  
SALCEDO, lì \_27 GIU. 2013\_\_\_\_\_  
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO